

التقرير الاسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠٧	تاريخ التقرير: ٢٥-١-٢٠٢٤
المالك: ربيع الثقفي	رقم التقرير: ٤-٢٣٠٧
المقاول: مسارات التطوير العقارية	

م	المهمة المنجزة	المرحلة
١	تكسير المناطق الصعبة متبقي من المسح ربع المساحة	الحفر

م	المهمة القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	متبقي البياض الثانيه	الحفر	نظرا لصعوبة الأرض قد يستغرق العمل ٣ أسابيع او اكثر.
٢	عمل الخنزيرة على الحدود وشد المحاور والتأكد من أماكن اللبشات الكبيرة، في حالة احتجنا مزيد من التكسير.		
٣	صب نظافة الخزانات والمسبح وميد البيارات، ثم استكمال اللبشة المسلحة والحوائط الخرسانية واعمدة وحوائط البلوك للبيارة، والعزل.		
٤	الدفان والدك، ثم استكمال باقي القواعد على الارتفاع العالي		

المرفقات

