

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠١	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٣/١
المالك: وليد الرادادي	رقم التقرير: ٢٣٠١-٣
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	استكمال تكسير طبقة الخرسانة الرغوية بعد تشوين وازاحة البطحاء.	التأسيس
٢	استكمال مباني السترة ناحية الكابولي.	
٣	استكمال اعمال الحدادة & النجارة.	
٤	نجارة طبانة السترة.	
٥	استكمال تكسير العزل في الدور الأول.	
٦	صب سقف الملحق وطبانة السترة	
٧	أعمال مباني الدور الأول.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	استكمال اعمال مباني الدور الأول.	التأسيس	١٠ أيام عمل
٢	بدء اعمال مباني الدور الثاني.		
٣	فك شدة سقف دور الملحق.		



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

