

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠١	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٣/١٥
المالك: وليد الرادادي	رقم التقرير: ٢٣٠١-٥
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	فك سقف الملحق.	التأسيس
٢	مباني الدور الثاني.	
٣	مباني الدور الأول.	
٤	بدء تأسيس اعمال الكهرباء.	
٥	تركيب علب الافياش والمفاتيح + لوحات التوزيع.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	الانتهاء من مباني الدور الثاني	التأسيس	٧ أيام عمل
٢	استكمال اعمال تأسيس الكهرباء والسباكة والتكييف في الدور الأول.		
٣	بدء مباني دور الملحق.		



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

