

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠١	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٢/٨
المالك: وليد الرادادي	رقم التقرير: ٢٣٠١-١
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	أعمال حدادة سقف الدور الأول.	التأسيس
٢	أعمال تأسيس السباكة.	
٣	صبه سقف الدور الأول.	
٤	تخطيط أعمدة الدور الثاني.	
٥	أعمال حدادة أعمدة الدور الثاني	
٦	صبه أعمدة الدور الثاني.	
٧	اعمال نجارة سقف الدور الثاني.	
٨	اعمال حدادة سقف الدور الثاني.	
٩	أعمال تأسيس السباكة.	
١٠	صبه أعمدة دور الملحق.	
١١	فك خشب أعمدة الملحق والتجهيز لشدة السقف.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	أعمال نجارة سقف الملحق.	التأسيس	٧ أيام عمل
٢	اعمال مباني السترة.		
٣	نجارة طبانة وشمع السترة.		
٤	أعمال حدادة السقف والطبانة بعد تأسيس الكهرياء والتكليف وصرف المطر.		
٥	إزالة بلاط الدور الأول وتحميل المخلفات.		
٦	صب السقف مع طبانة السترة.		

## المرفقات



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

