

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠٤	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٢/١٥
المالك: فهد الزهراني	رقم التقرير: ٢٣٠٤-٢
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	أعمال حدادة القواعد واللبش المسلحة.	التأسيس
٢	صب القواعد واللبش.	
٣	فك جوانب القواعد واللبش وتحطيط رقاب الأعمدة وحوائط الخزان.	
٤	بدء اعمال نجارة رقاب الاعمدة وحوائط الخزانات.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	استكمال اعمال نجارة رقاب الاعمدة + حوائط الخزانات.	التأسيس	٧ أيام عمل
٢	اعمال الحدادة.		
٣	اعمال مباني السور.		
٤	نجارة اعمدة السور.		
٥	صب الرقاب والحوائط.		



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

