

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠١	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٥/١٠
المالك: وليد الرادادي	رقم التقرير: ٢٣٠١-٩
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	قص الارتفاع في حوائط الحمامات والتجهيز لتركيب حلق الشفافات.	التأسيس
٢	بدء أعمال اللياسة، الدور الثاني.	
٣	فك الشبائيك الحديد في الدور الأول.	
٤	صب رقاب حول مواسير التكييف تجهيزا للعزل.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	الانتهاء من لياسة الدور الثاني.	التأسيس	١٤ أيام عمل
٢	البدء في لياسة السترات من الداخل.		
٣	البدء في تجهيز وعزل الاسطح.		
٤	البدء في تركيب بلاط حوائط الحمامات والمطابخ.		



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة ، النسيم

