

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠٤	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٥/١٧
المالك: فهد الزهراني	رقم التقرير: ٢٣٠٤-٦
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	التجهيز لتأسيسات السباكة.	التأسيس

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	الدفان حتى منسوب تحت البلاطة الأرضية.	التأسيس	١٠ أيام عمل
٢	تأسيسات السباكة.		
٣	رش المبيد ضد النمل الابيض (مسئولية المالك).		
٤	حدادة البلاطة الأرضية.		
٥	الصب.		
٦	نجارة وحدادة أعمدة الدور الأرضي.		



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

