

التقرير الأسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠٤	تاريخ التقرير: ٢٠٢٣/٩/٦
المالك: فهد الزهراني	رقم التقرير: ٢٣٠٤-٧
المقاول: مسارات التطوير العقاري.	

م	المهام المنجزة	المرحلة
١	اعمال نجارة اعمدة الدور الارضي	التأسيس
٢	تسليح أعمدة الدور الأرضي.	
٣	صب أعمدة الأرضي.	
٤	اعمال نجارة سقف الدور الأرضي.	

م	المهام القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	نجارة وحدادة سقف الدور الارضي مع الصب.	التأسيس	٧ أيام عمل



0546686990



info@redp-sa.com



redp-sa.com



مكة المكرمة , النسيم

