

التقرير الاسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠٧	تاريخ التقرير: ٢٠٢٤-٠٢-١٥
المالك: ربيع الثقفي	رقم التقرير: ٢٣٠٧-٥
المقاول: مسارات التطوير العقارية	

م	المهمة المنجزة	المرحلة
١	<ul style="list-style-type: none"> البيارة الثانية صببة النظافة الخزانات والمسبح وميد البيارات عمل الخزيرة على الحدود وشد المحاور والتأكد من أماكن اللبشات الكبيرة، 	الحفر

م	المهمة القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	الدفان والدك، ثم استكمال باقي القواعد على الارتفاع العالي	الانشاءات	١- بعد أسبوع وتستغرق أسبوع ٢- يومان ٣- يومان ٤- يوم واحد ٥- يومان بمشيئة الله
٢	اعمال المباني للبيارات والسور في المستوى المنخفض		
٣	اعمال الحدادة لحوائط الخزانات والمسبح والاعمدة في المستوى المنخفض		
٤	اعمال تأسيس صرف وتغذية وكهرباء المسبح ، بعد ترتيب ميعاد مع المقاول .		
٥	تقفيل نجارة الحوائط والاعمدة والصب		

المرفقات

