

التقرير الاسبوعي	
رقم المشروع: ٢٣٠٧	تاريخ التقرير: ٢٥-٣-٢٠٢٤
المالك: ربيع الثقفي	رقم التقرير: ٦-٢٣٠٧
المقاول: مسارات التطوير العقارية	

م	المهمة المنجزة	المرحلة
١	<ul style="list-style-type: none"> الدفان والدك اعمال المباني للسيارات اعمال الحدادة لحوائط الخزانات والمسبح والاعمدة اعمال تأسيس صرف وتغذية وكهرباء المسبح تقفيل نجارة الحوائط والاعمدة والصب 	الإنشاءات

م	المهمة القادمة	المرحلة	التوقيت المتوقع
١	اعمال نجارة وحدادة قواعد الفيلا	الإنشاءات	١- ٤ أيام
٢	صب القواعد		٢- ٤ أيام
٣	اعمال نجارة وحدادة الميدات		٣- ٤ أيام
٤	صب الميدات ٢٥٣٤٣١٩.٩٦		٤- ٤ أيام
٥	الدفان بين الميدات		٥- ٣ أيام
٦	رش مبيد النمل الابيض وفرش النايلون		٦- يومان
٧	حدادة ارضية الدور الارضي		٧- يومان
٨	صب ارضية الدور الارضي		٨- يومان

المرفقات

