

| التقرير الاسبوعي | |
|----------------------------------|--------------------------|
| رقم المشروع: ٢٣٠٧ | تاريخ التقرير: ٢٠٢٤-٠٥-٧ |
| المالك: ربيع الثقفي | رقم التقرير: ٢٣٠٧-٧ |
| المقاول: مسارات التطوير العقارية | |

| م | المهمة المنجزة | المرحلة |
|---|---|-----------|
| ١ | <ul style="list-style-type: none"> رش مبيد النمل الابيض وفرش النايلون صب ارضية الدور الارضي صب أعمدة الفيلا الاولى | الإنشاءات |

| م | المهمة القادمة | المرحلة | التوقيت المتوقع |
|---|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| ١ | حدادة ونجارة اعمدة الفيلا الثانية | الإنشاءات | تستغرق المهام أسبوع لتنتهي |
| ٢ | حدادة ونجارة سقف الدور الأرضي | | |
| ٣ | بناء مباني السور الخارجي | | |
| ٤ | صب سقف الدور الأرضي والملاحق الارضية | | |

المرفقات

